



# RFI S.p.A.

## Contabilizzazioni fonte Stato




Totale contabilizzato nel 2003: 2.634 milioni di €



Totale contabilizzato nel 2004: 2.804 milioni di €

# RFI S.p.A.

## Contabilizzazioni fonte Stato



## AV/AC


## Investimenti relativi al Contratto di Programma 2001-2005

Asse TO-MI-NA *	CVI PPI 2004	Contabilizzato			Contabilizzato sul costo al 2004
		2003	2004 (precons)	al 31.12.2004	
Tratta Torino-Milano	7.554	1.414	1.770	4.088	54,12%
Tratta Milano-Bologna	6.464	1.011	1.260	3.609	55,83%
Tratta Bologna-Firenze	5.196	405	391	3.319	63,88%
Tratta Roma-Firenze	442	0	16	64	14,48%
Tratta Roma-Napoli	5.228	364	317	4.419	84,53%
Nodo di Torino	50	-	-	3	6,00%
Nodo di Milano	73	4	1	29	39,73%
Nodo di Bologna	1.284	85	126	391	30,45%
Nodo di Firenze	1.496	36	16	132	8,82%
Nodo di Roma	703	71	149	375	53,34%
Nodo di Napoli	391	17	13	111	28,39%
Costi di struttura	429	29	35	242	
Contingencies	860	-	-	-	
<b>Sub Totale TO-MI-NA</b>	<b>30.170</b>	<b>3.437</b>	<b>4.093</b>	<b>16.783</b>	
Interessi intercalari To-Mi-Na	5.629	323	423	1.243	
<b>Totale TO-MI-NA</b>	<b>35.799</b>	<b>3.760</b>	<b>4.516</b>	<b>18.026</b>	
Resto del Sistema	14.227	95	134	375	
<b>Totale AV/AC</b>	<b>50.026</b>	<b>3.855</b>	<b>4.650</b>	<b>18.401</b>	


\* Dati in milioni di €

# AV/AC

## Contabilizzazioni




Totale contabilizzato nel 2003: 3.855 milioni di €



Totale contabilizzato nel 2004: 4.650 milioni di €

## AV/AC Contabilizzazioni




### Le variazioni registrate:


- 2001-2002 + 55%
- 2002-2003 + 23%
- 2003-2004 + 21%

# RFI S.p.A.

## Investimenti nel Mezzogiorno



Totale contabilizzato nel 2003: 688 milioni di €




Totale contabilizzato nel 2004: 648 milioni di €

# RFI S.p.A.

## Investimenti nel Mezzogiorno

### Contabilizzazioni Rete Convenzionale 1993-2004



## **RFI S.p.A.**

### **Principali realizzazioni al Sud nel 2004**

---

-  **Elettrificazioni: 69 Km**
  -  **Raddoppi: 52 Km**
  -  **Varianti di linea: 7 Km**
  -  **SCMT: 85 Km**
  -  **Blocco conta assi: 150 Km**
-