

- Adeguamento depuratore: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.18 POMARETTO

- SP 169 adeguamenti vari: Terminata la progettazione definitiva e le relative approvazioni attualmente è in corso il progetto esecutivo la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di maggio.

B.19 PRAGELATO

- Collegamento Prigelato Sestriere con funivia vai e vieni (due cabine) Pattemouche – anfiteatro: conclusa la progettazione preliminare il Comune, al fine di procedere con il bando di gara per l'esecuzione dei lavori, è attualmente in attesa della copertura finanziaria (mutuo).
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Difese spondali, sistemazioni ideologiche e ricostruzione ponte degli sciatori: intervento di competenza Agenzia. Tali opere sono state inserite nel progetto della pista di fondo i cui lavori sono attualmente in fase di esecuzione.
- Collettore di valle e Depuratore Pourriers: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Fognature, ristrutturazione e potenziamento: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.20 PRALI

- Seggiovia biposto Malzat - Pian dell'Alpet: concluso lo studio preliminare attualmente sono in corso le procedure di gara per l'individuazione dell'impresa che procederà all'esecuzione del progetto definitivo/esecutivo ed alla successiva realizzazione dell'opera. La conclusione del progetto definitivo è programmata per il prossimo mese di marzo. Successivamente si attiverà la conferenza dei servizi ed entro 30 giorni dall'autorizzazione a procedere verrà terminato il progetto esecutivo. Stante l'urgenza per la sostituzione degli attuali impianti giunti alla fine della loro vita tecnica, la programmazione attuale prevede l'ultimazione dei lavori entro il prossimo mese di novembre. Per poter procedere con l'aggiudicazione dei lavori il Comune è in attesa della relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Sciovia Baby Ghigo: ultimata ed approvata la progettazione definitiva, attualmente è in corso la progettazione esecutiva la cui conclusione è programmata per il prossimo mese di marzo, successivamente il progetto verrà inviato all'USTIF per i pareri di competenza. L'obiettivo è di terminare i lavori entro il mese di ottobre 04.
- Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond: concluso lo studio preliminare attualmente sono in corso le procedure di gara per l'individuazione dell'impresa che procederà all'esecuzione del progetto definitivo/esecutivo ed alla successiva realizzazione dell'opera. La conclusione del progetto

definitivo è programmata per il prossimo mese di marzo. Successivamente si attiverà la conferenza dei servizi ed entro 30 giorni dall'autorizzazione a procedere verrà terminato il progetto esecutivo. Stante l'urgenza per la sostituzione degli attuali impianti giunti alla fine della loro vita tecnica, la programmazione attuale prevede l'ultimazione dei lavori entro il prossimo mese di novembre. Per poter procedere con l'aggiudicazione dei lavori il Comune è in attesa della relativa copertura finanziaria (mutuo).

- Innevamento artificiale: attualmente è in corso procedura di affidamento della progettazione la cui conclusione è programmata entro il prossimo mese di febbraio. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.21 RIVOLI

- Elisoccorso H 24 (era segnato su collegno): ultimata la fase progettuale. Attualmente è in corso il bando per l'esecuzione dei lavori.

B.22 SAUZE DI CESANA

- Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della viabilità provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo (dic – feb): progetto preliminare in corso presso la Regione Piemonte.
- Realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises: approvato il progetto preliminare, progetto definitivo in corso presso la Regione Piemonte.
- Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres: progetto definitivo approvato dal Comune e trasmesso per l'ottenimento dei pareri di competenza alla Regione Piemonte (non essendo richiesta la conferenza dei servizi).

B.23 SAUZE D'OULX

- Campo da golf: il progetto definitivo è stato ultimato e approvato. Tale progetto deve ora essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale.
- Pista di fondo: il progetto definitivo è stato ultimato e approvato. Tale progetto deve ora essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale.
- Parcheggio autorimessa interrata: il progetto definitivo è stato ultimato ed approvato. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Struttura coperta polivalente e campo di calcio: progetto definitivo approvato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- sistemazione movimento franoso in località Gran Villard: il progetto definitivo approvato.

- Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux: un primo lotto di opere è già stato ultimato. Per quanto riguarda il II° lotto attualmente è in corso il progetto preliminare.
- Elisoccorso H 12: il progetto definitivo è stato completato.
- Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).

B.24 SAVIGLIANO

- Eliporto da H12 a H24: il sito prescelto nello studio di fattibilità non è stato approvato; è stato individuato un nuovo sito che è stato sottoposto e approvato dall'ENAC pertanto nei prossimi giorni inizierà la predisposizione del progetto preliminare.

B.25 SAN DIDERO

- Casaforte di San Didero: Progetto definitivo completato. Convocata conferenza dei servizi per il prossimo 4 marzo. Seguirà il progetto esecutivo.

B.26 SAN GERMANO CHISONE

- Progetto Paesaggio e arredo: conclusa la progettazione definitiva, attualmente è in corso la progettazione esecutiva che si concluderà il prossimo mese di aprile.

B.27 SESTRIERE

- Centro polivalente con piscina: i lavori sono in fase di ultimazione.
- Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili: progettazione in corso. E' stato espresso parere negativo da parte dei Beni Ambientali e pertanto si stanno valutando soluzioni progettuali compatibili.
- Completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari: progetto definitivo ultimato, in corso progettazione esecutiva da parte della Regione Piemonte.
- Elisoccorso H 24: attualmente la Regione Piemonte sta valutando se realizzare l'intervento con struttura definitiva o temporanea.
- Completamento fognature e acquedotto Comunale: progetto definitivo ultimato. La prosecuzione delle attività è condizionata dalla relativa copertura finanziaria (mutuo).
- Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: il progetto definitivo è stato ultimato ed approvato. Si sta per affidare il progetto esecutivo.

B.28 SUSÀ

- Elisoccorso H 24 (era segnato su collegno): E' cambiata la classificazione da H24 a H12. In corso progettazione esecutiva che sarà ultimata entro fine febbraio 04.

B.29 VILLAR PEROSA

- Progetto Paesaggio e arredo: conclusa la progettazione definitiva, attualmente è in corso la progettazione esecutiva che si concluderà il prossimo mese di maggio.

B.30 TORINO

- Unità spinale CTO/CFR di Torino: le attività della concessione di costruzione e gestione prosegue secondo programma; terminato il progetto esecutivo lo scorso mese di ottobre sono iniziati i lavori la cui conclusione è programmata per l'agosto del 2005.
- Raddoppio ferroviario selettivo Torino-Pinerolo: è in corso la stesura di un accordo di programma tra Regione Piemonte e RFI al quale seguirà una convenzione per disciplinare la progettazione preliminare di tutta la tratta e la progettazione esecutiva su 4 stazioni (Airasca, None, Sangone e Piscina) per prevedere l'eliminazione di quattro passaggi a livello e la realizzazione di altrettanti sottopassi, nonché la realizzazione del sottopasso di Pinerolo.
- Elisoccorso H 24: attualmente è in corso la progettazione esecutiva che si concluderà entro il prossimo mese di aprile. La prosecuzione delle attività potrà avvenire non appena avuta la relativa copertura finanziaria (mutuo);
- Logistica elisoccorso H24 aereo club Torino: concluso il progetto definitivo è stato consegnato alla Regione Piemonte (assessorato sanità) dal quale si attendono decisioni in merito.

B.31 TORREPELLICE

- Progetto Paesaggio e arredo: conclusa la progettazione definitiva, attualmente è in corso la progettazione esecutiva che si concluderà il prossimo mese di aprile.

In merito agli innervamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni (Sauze d'Oulx verso Sestriere e San Sicario - Monti della Luna verso Claviere) la cui progettazione e realizzazione è di competenza di questa Agenzia, sono stati rispettivamente inseriti nella progettazione e realizzazione degli impianti di Sportina e Claviere-Sagnalonga. In particolare per quanto riguarda l'intervento relativo all'innervamento di Sportina conclusa la progettazione definitiva si attende a breve da parte del Comitato di Regia l'autorizzazione alla pubblicazione del bando per l'esecuzione dei lavori; l'intervento relativo a Claviere-Sagnalonga, i lavori, iniziati nella scorsa stagione estiva, sono attualmente sospesi in attesa che le condizioni atmosferiche consentano la ripresa dei lavori.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previdenza termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| INTERVENTI INFRASTRUTTURALI | | | | | | | | | | | |
| 1 | S.S. 589 Interventi Vari | Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo - Possasco | 6,197 | 6,197 | | 0,000 | Provincia di Torino | Provincia di Torino | 0,124 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 31 agosto 2003 |
| 2 | SS. 589 | Variante di Avigliana | 34,208 | 34,208 | Opera finanziata in parte sul dossier. | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | NON necessario anticipo | 0,000 | Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 3 | Caselle | Aeroporto: Interventi vari di miglioramento | 88,000 | 15,450 | Regione 10 ml.€ - Provincia 4,55 ml.€ - Città Torino 10 ml.€ - ENAC 13 ml.€ - SAGAT 35 ml.€ - | 72,550 | SAGAT - Provincia di Torino per la viabilità | NON necessario anticipo | 0,000 | SAGAT prot. 6195 del 2/04/03 | 31 maggio 2003 31 agosto 2003 per la viabilità |
| 4 | SP Luserna S.G. - Bienna | Variante fra Luserna S.G. e Bienna - 1° LOTTO | 4,650 | 2,000 | | 2,650 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 30 maggio 2003 |
| 5 | Torino-Pinerolo | Raddoppio ferroviario selettivo Torino-Pinerolo | 15,494 | 15,494 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 / RFI | Agenzia Torino 2006 | 0,775 | RFI | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 6.1 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Fenestrelle | 7,000 | 3,500 | | 3,500 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 31 ottobre 2003 |
| 6.2 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Pinerolo | | | | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 31 ottobre 2003 |
| 6.3 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Porte | | | | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.4 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Susa | | | | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.5 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Torre Pellice | | | | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.6 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Avigliana | | | | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Avigliana prot.5353 del 20/03/03 - Provincia di Torino per le strade | 15 giugno 2003 |
| 6.7 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Villar Perosa | | | | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Villar perosa prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.8 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo San Germano Chisone | | | | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di San Germano Chisone prot.6623 del 08/04/03 | |
| 7 | Pinerolo, tra via S. Secondo e via Brigata Cagliari | Drettissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Provincia di Torino | Provincia di Torino | 0,077 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 30 settembre 2003 |
| 8 | Cesana T.se | Collegamento SS 23 - Sansicario | 7,500 | 7,500 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | Agenzia Torino 2006 | 0,750 | Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI | | | 164,598 | 85,898 | | 78,700 | | | 1,726 | | |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comuna/Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previdone termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| IMPIANTI DI ARROCCAMENTO ALTAMENTE STRATEGICI | | | | | | | | | | | |
| 9 | Oulx - Sauze d'Oulx - (SPORTINIA) | Impianto di arroccamento dal punto intermodale a Sauze d'Oulx (CABINOVIA E NON TRENINO) | 11,879 | 11,879 | Opera finanziata in parte sul dossier. | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | NON necessario anticipo | 0,000 | Comunità Montana Alta Valle Susa | 30 settembre 2003 |
| 10 | Cesana capoluogo fraz. Sagna Longa | seggiovia quadrilatero Cesana - Sagna Longa | 5,165 | 5,165 | | 0,000 | Comune di Cesana | Regione Piemonte | 0,516 | Comune di Cesana prot. 4741 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 11 | Pragelato | Collegamento Pragelato Sestriere con soluzione compatibile con le prescrizioni VAS | 10,329 | 10,329 | | 0,000 | Comune di Pragelato | Regione Piemonte | 1,033 | Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03 | 31-mag-03 |
| TOTALE IMPIANTI DI ARROCCAMENTO ALTAMENTE STRATEGICI | | | 27,372 | 27,372 | | 0,000 | | | 1,549 | | |
| INTERVENTI VARI SU COMUNI SITI DI GARA/ALLENAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 12 | Bardonecchia Comprensorio Jafferau | Ampliamento parcheggio esistente in località Biovej | 0,930 | 0,744 | Comune di Bardonecchia | 0,186 | Comune di Bardonecchia | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31-mag-03 |
| 13 | Sauze d'Oulx | Parcheggio autorimessa interrata | 1,684 | 1,347 | Comune di Sauze d'Oulx | 0,337 | Comune di Sauze d'Oulx | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 3471 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 14 | Bardonecchia | migliori vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma) | 1,549 | 1,239 | Comune di Bardonecchia | 0,310 | Comune di Bardonecchia | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 15 | Sauze d'Oulx verso Sestriere e San Sicario - Monti della Luna verso Claviere | innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | Agenzia Torino 2006 | 0,039 | Agenzia Torino 2006 prot. 6555 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 16 | Oulx - Bardonecchia | pista da fondo a percorso natura Oulx Beaulard Bardonecchia | 1,291 | 1,033 | Comune di Bardonecchia - Oulx | 0,258 | Comune di Bardonecchia - Oulx | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Bardonecchia - Oulx prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 17 | Claviere Val Gimont | Seggiovia quadrilatero Gimont/Colle Bercia | 2,886 | 2,686 | | 0,000 | Comune di Cesana | Regione Piemonte | 0,269 | Comune di Cesana prot. 4741 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 18 | Bardonecchia Comprensorio Jafferau | Realizzazione telecabina sui posti - Difensiva - Freguscia in sostituzione dell'attuale seggiovia biposto | 6,714 | 6,714 | | | Comune di Bardonecchia | Comune di Bardonecchia | 0,671 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 19 | Sauze d'Oulx - Centro sportivo "Pin Court" | Struttura coperta polivalente e campo di calcio | 2,117 | 1,694 | Comune di Sauze d'Oulx | 0,423 | Comune di Sauze d'Oulx | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 20 | Sestriere | Centro polivalente con piscina | 1,549 | 1,239 | Comune di Sestriere | 0,310 | Comune di Sestriere | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 21 | Sestriere | Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili | 2,582 | 2,066 | Comune di Sestriere | 0,516 | Comune di Sestriere | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| TOTALE INTERVENTI VARI SU COMUNI SITI DI GARA/ALLENAMENTO | | | 21,878 | 19,537 | | 2,341 | | | 0,979 | | |
| INTERVENTI A SOSTEGNO CENTRI SCIISTICI MINORI | | | | | | | | | | | |
| 22 | Chiomonte Fraz. Pian del Frai | cabinovia Chiomonte-Frai sostituzione sciovia con seggiovia | 4,132 | 4,132 | | 0,000 | Comune di Chiomonte | Regione Piemonte | 0,413 | Comune di Chiomonte prot. n. 3697 del 28/02/03 | 31-mag-03 |
| 23 | Chiomonte Fraz. Pian del Frai | innevamento programmato messa in sicurezza piste | | | 0,000 | Comune di Chiomonte | Regione Piemonte | Comune di Chiomonte prot. n. 4739 del 13/03/03 | | 31 maggio 2003 | |
| 24 | PRALI | Seggiovia biposto Malzat - Pian dell'Alpet | 2,804 | 2,804 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,280 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/03 | 15 maggio 2003 |
| 25 | PRALI | Sciovia Baby Ghgo | 0,307 | 0,307 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,031 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/04 | 15 giugno 2003 |
| 26 | PRALI | Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond | 2,240 | 2,240 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,224 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/05 | 15 giugno 2003 |
| 27 | PRALI | Innevamento artificiale | 1,146 | 1,146 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,115 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/06 | 30 luglio 2003 |
| 28 | PRALI | Completamento innnevamento artificiale e sicurezza piste | | | 0,000 | | | | | | |
| TOTALE INTERVENTI A SOSTEGNO CENTRI SCIISTICI MINORI | | | 10,629 | 10,629 | | 0,000 | | | 1,063 | | |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appellante | previsione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| INTERVENTI ASSETTO TERRITORIALE | | | | | | | | | | | |
| 29 | Cesana | sistemazione e rifacimento paravallanghe località Sagnalunga | 1,136 | 1,136 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,017 | Comune di Cesana prot. 3257 del 24/02/03 | 30 settembre 2003 |
| 30 | Claviere | Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato | 0,516 | 0,516 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,008 | Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/03 | 30 settembre 2003 |
| 31 | Claviere | Sistemazione idraulica del Rio Gironi tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/04 | 30 settembre 2003 |
| 32 | Oulx | interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali sabbiosi a monte del centro abitato opere di ingegneria naturalistica | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Oulx prot.4833 del 14/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 33 | Oulx | Sistemazione pareti rocciose interessate da crolli a monte dell'area interessata dall'Asilo Comunale | 0,413 | 0,413 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,006 | Comune di Oulx prot.4833 del 14/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 34 | Pragelato | difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte Via Scistori | 0,620 | 0,620 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | Agenzia Torino 2006 | 0,050 | Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 35 | Sauze d'Oulx | sistemazione movimento franoso in località Gran Vèrd | 0,516 | 0,516 | | 0,000 | Comune di Sauze d'Oulx | Regione Piemonte | 0,008 | Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 36 | Sauze d'Oulx | interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali sabbiosi a valle del centro abitato di area Jouvenceaux | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,023 | Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 37 | Sauze di Cesana | realizzazione di opere paravallanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della viabilità provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo dic - feb | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,023 | Comune di Sauze di Cesana prot.5023 del 17 mar 03 | 30 settembre 2003 |
| 38 | Sauze di Cesana | realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali indinometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises | 0,207 | 0,207 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,003 | Comune di Sauze di Cesana prot.5023 del 17 mar 03 | 31 maggio 2003 |
| 39 | Sauze di Cesana | Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres | 0,181 | 0,181 | | 0,000 | Comune di Sauze di Cesana | Regione Piemonte | 0,003 | Comune di Sauze di Cesana prot.5023 del 17 mar 03 | 30 aprile 2003 |
| 40 | Sestriere | completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torrente Chisnetto e tributari | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 41 | Bardonecchia | Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistem. Rio della Gorgia | 1,188 | 1,188 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,018 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 42 | Bardonecchia | Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico valle della Vittoria fronte Colonia Meda | 0,568 | 0,568 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,009 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 43 | Bardonecchia | Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemottes | 1,859 | 1,859 | | 0,000 | Comune di Bardonecchia | Regione Piemonte | 0,093 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 agosto 2003 |
| 44 | Bardonecchia | Sistemazione torrente Rho | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| TOTALE INTERVENTI ASSETTO TERRITORIALE | | | 13,402 | 13,402 | | 0,000 | | | 0,306 | | |
| INTERVENTI PRIORITARI SUL TERRITORIO AREA PINEROLESE | | | | | | | | | | | |
| 45 | Pomaretto SP 169 | Adegamenti vari | 1,033 | 1,033 | | 0,000 | Provincia di Torino | Provincia di Torino | 0,021 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 30 giugno 2003 |
| 46 | Fenestrelle, Usseau, Pragelato | Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Asselta | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Provincia di Torino | Regione Piemonte | 0,031 | Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03 | 31 ottobre 2003 |
| 47 | Fenestrelle capoluogo | Sistemazione parcheggio | 0,362 | 0,325 | Comune di Fenestrelle | 0,036 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 48 | Fenestrelle capoluogo | Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte | 0,362 | 0,289 | Comune di Fenestrelle | 0,072 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 49 | Pinerolo | Parco urbano area olimpica | 2,066 | 1,653 | Comune di Pinerolo | 0,413 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Pinerolo prot. 6623 del 08/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| TOTALE INTERVENTI PRIORITARI SUL TERRITORIO AREA PINEROLESE | | | 5,371 | 4,850 | | 0,522 | | | 0,052 | | |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opere | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previsione termine prog. Def. | |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | | |
| INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO - ACQUEDOTTI - COLLETTORI | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Comune di Sestriere | Completamento fognature e acquedotto comunali | 1,911 | 1,911 | | 0,000 | ATO 3 attraverso ACEA e SMAT | ATO 3 attraverso ACEA e SMAT sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003. | 0,096 | In corso di definizione convenzione tra Regione Piemonte, Agenzia, ATO 3, SMAT, ACEA, con possibilità di effettuazione progettazione esecutiva, effettuazione appalti, direzione lavori e collaudo. | 30 settembre 2003 | |
| 51 | Comune di Cesana T.se | Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto comunali | 1,653 | 1,653 | | 0,000 | | | 0,083 | | 30 settembre 2003 | |
| 52 | Comune di Bardonecchia | realizzazione di rete fognaria in capoluogo e frazioni, completamento impianto di depurazione | 3,357 | 3,357 | | 0,000 | | | 0,168 | | 30 settembre 2003 | |
| 53 | Comuni di Oulx e Sauze d'Oulx | Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore in comune con Sauze d'Oulx | 3,977 | 3,977 | | 0,000 | | | 0,199 | | 30 settembre 2003 | |
| 54 | Comune di Claviere | Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale | 1,808 | 1,808 | | 0,000 | ATO 3 attraverso ACEA e SMAT | ATO 3 attraverso ACEA e SMAT sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003. | 0,090 | In corso di definizione convenzione tra Regione Piemonte, Agenzia, ATO 3, SMAT, ACEA, con possibilità di effettuazione progettazione esecutiva, effettuazione appalti, direzione lavori e collaudo. | 30 settembre 2003 | |
| 55 | Comunità Montana Media Bassa Val Susa | Acquedotto di valle - 1° stralcio | 5,165 | 5,165 | | 0,000 | | | 0,258 | | 30 settembre 2003 | |
| 56 | Comune di Sauze di Cesana | Completamento rete fognaria e acquedotto | 0,516 | 0,516 | | 0,000 | | | 0,026 | | 30 settembre 2003 | |
| 57 | Perosa Argentina | Adeguamento depuratore | 17,146 | 17,146 | | 0,000 | | | 0,857 | | 0,310 | 30 settembre 2003 |
| 58 | Pinerolo | Adeguamento depuratore | | | | | | | | | | |
| 59 | Comunità Montana Val Chisone | Collettore di valle - tratti a completamento | 6,197 | 6,197 | | 0,000 | | | 0,155 | | 0,083 | 30 settembre 2003 |
| 60 | Pragelato - Usseau | Collettore di valle e Depuratore Pourniers | | | | | | | | | | |
| 61 | Comunità Montana Val Pellice | Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio | | | | | | | | | | |
| 62 | Comunità Montana Val Pellice | Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice | 3,099 | 3,099 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | 30 settembre 2003 |
| 63 | Pragelato | Fognature, ristrutturazione e potenziamento | 1,653 | 1,653 | | 0,000 | | | | | | |
| TOTALE INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO - ACQUEDOTTI - COLLETTORI | | | 46,481 | 46,481 | | | | | 2,324 | | | |
| INTERVENTI SISTEMA GENERALE MONTAGNA PER UNO SVILUPPO TURISTICO ORGANICO | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Claviere | Museo delle Olimpiadi | 1,808 | 1,446 | Comune di Claviere | 0,362 | Comune di Claviere | Regione Piemonte | 0,115 | Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/03 | 31 maggio 2003 | |
| 65 | Bassa Val di Susa (Comune di S. Didero) | Casaforte di San Didero | 0,761 | 0,609 | Comune di San Didero | 0,152 | Comune di San Didero | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di San Didero prot. 4003 del 5/03/03 | 30 settembre 2003 | |
| 66 | Gaveno | Centro sportivo polifunzionale | 1,808 | 1,446 | Comune di Gaveno | 0,362 | Comune di Gaveno | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Gaveno prot. 3252 del 24/02/03 | 31 maggio 2003 | |
| 67 | OULX - Stazione FS | Recupero ex-albergo Commercio - centro per i media-posti olimpico Liceo della Neve | 0,000 | 0,000 | | | | | | Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'opera trasferendo il liceo della neve e il centro media sull'intervento 68 | | |
| 68 | OULX Borgo Superiore | Recupero ex-caserma Pico a ricettività para alberghiera (licio neve posti olimpico e centro media) | 1,607 | 1,607 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | 0,100 | Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 | |
| 69 | OULX Borgo Superiore | Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera | 1,300 | 1,300 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | | Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 | |
| 70 | OULX Borgo Superiore | Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni | 0,450 | 0,450 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | | Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 | |
| 71 | OULX | Costruzione nuova palestra Progetto padiglione della neve e del ghiaccio | 2,676 | 2,676 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | | Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 | |
| 72 | Sauze d'Oulx | Campo da golf | 3,600 | 2,880 | Comune di Sauze d'Oulx | 0,720 | Comune di Sauze d'Oulx | Regione Piemonte | 0,360 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 | |
| 73 | Sauze d'Oulx | Pista di fondo | 0,801 | 0,640 | Comune di Sauze d'Oulx | 0,160 | Comune di Sauze d'Oulx | Regione Piemonte | 0,080 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 | |
| TOTALE INTERVENTI SISTEMA GENERALE MONTAGNA PER UNO SVILUPPO TURISTICO ORGANICO | | | 14,810 | 13,054 | | 1,755 | | | 0,655 | | | |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (mil di EURO) | Finanziamenti Statali (mil di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (mil di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previsione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (mil di EURO) | | |
| SANITA' | | | | | | | | | | | |
| 74.1 | CESANA | Eisoccorso H 12 | 0,153 | 0,153 | | | Comune di Cesana prot.5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0023 | Comune di Cesana prot.5027 del 17/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.2 | SESTRIERE | Eisoccorso H 24 | 0,486 | 0,486 | | | Comune di Sestriere prot.5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0073 | Comune di Sestriere prot.5027 del 17/03/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 74.3 | BARDONECCHIA | Eisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | Comune di Bardonecchia prot.4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0050 | Comune di Bardonecchia prot.4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.4 | PINEROLO | Eisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | A.S.L.10 di Pinerolo prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0050 | A.S.L.10 di Pinerolo prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.5 | TORINO CTO | Eisoccorso H 24 | 0,708 | 0,708 | | | Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0106 | Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.6 | TORINO G. BOSCO | Eisoccorso H 24 | 0,922 | 0,922 | | | A.S.L. 4 di Torino - P.O. "G. Bosco" prot. 5403 del 20/03/03 | Regione Piemonte | 0,0138 | A.S.L. 4 di Torino - P.O. "G. Bosco" prot. 5403 del 20/03/03 | già ultimata |
| 74.7 | NOVARA "MAGGIORE" | Eisoccorso H 24 | 0,480 | 0,400 | Azienda Ospedaliera | 0,080 | Azienda Ospedaliera "Maggiore della carità" di Novara prot.5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0072 | Azienda Ospedaliera "Maggiore della carità" di Novara prot.5027 del 17/03/03 | 15 maggio 2003 |
| 74.8 | CUNEO "S. CROCE" | Eisoccorso H 24 | 0,439 | 0,336 | Azienda Ospedaliera | 0,103 | Azienda Ospedaliera "S.Croce" di Cuneo prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0066 | Azienda Ospedaliera "S.Croce" di Cuneo prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.9 | SUSA | Eisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0050 | A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.10 | RIVOLI | Eisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/04 | Regione Piemonte | 0,0050 | A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/04 | 31 maggio 2003 |
| 74.11 | ORBASSANO | Eisoccorso H 24 | 0,580 | 0,580 | | | Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0087 | Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.12 | CLAVIERE | Eisoccorso H 12 | 0,153 | 0,153 | | | Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0023 | Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.13 | SALICE D'ULZIO | Eisoccorso H 12 | 0,258 | 0,258 | | | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0039 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali* (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previsione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| 74.14 | SAVIGLIANO | Elisoccorso da H12 a H24 | 0,129 | 0,129 | | | Azienda Ospedaliera 17 di Savigliano prot. 5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0019 | Azienda Ospedaliera 17 di Savigliano prot. 5027 del 17/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.15 | TERRITORIO REGIONALE | LOGISTICA ELISOCOCCORSO AO "SS. Baggio e Antonio e C. Arigo" di Alessandria | 1,859 | 0,600 | Regione Piemonte | 1,259 | Azienda Ospedaliera "SS. Baggio e Antonio e C. Arigo" di Alessandria prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0279 | Azienda Ospedaliera "SS. Baggio e Antonio e C. Arigo" di Alessandria prot. 4004 del 05/03/03 | 30 giugno 2003 |
| 74.16 | TERRITORIO REGIONALE | LOGISTICA ELISOCOCCORSO Aero Club Torino | 0,074 | 0,074 | | | Aero Club Torino prot. 5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0011 | Aero Club Torino prot. 5027 del 17/03/03 | 30 settembre 2003 |
| 75.1 | SESTRIERE | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,850 | 0,850 | | | Comune di Sestriere prot. 4991 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0128 | Comune di Sestriere prot. 4991 del 17/03/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 75.2 | PRAGELATO | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,250 | 0,250 | | | Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0038 | Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 75.4 | CLAVIERE | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,194 | 0,194 | | | Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0029 | Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 75.5 | OULX | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,000 | 0,000 | Regione Piemonte e Stato art. 20 L.67/88 | | A.S.L. n. 5 di Collegno | | 0,0000 | A.S.L. n. 5 di Collegno | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 75.6 | SALICE D'ULZIO | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,328 | 0,328 | | | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0049 | Comune di Sauze d'Oulx prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 75.7 | BARDONECCHIA | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 2,308 | 2,308 | | | Comune di Bardonecchia prot. 4004 del 5/03/03 | Regione Piemonte | 0,0346 | Comune di Bardonecchia prot. 4004 del 5/03/03 | 30 settembre 2003 |
| 76 | Torino | unità spinale | 26,550 | 10,000 | Regione Piemonte + Legge 254/00 | 16,550 | Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M. Adelaide prot. 4004 del 05/03/03 | NON necessario anticipo | 0,000 | Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M. Adelaide prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 77 | Orbassano | laboratorio Antidoping | 13,207 | 5,150 | Regione Piemonte | 8,057 | Azienda Ospedaliera "S. Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03 | NON necessario anticipo | 0,000 | Azienda Ospedaliera "S. Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| TOTALE SANITA' | | | 51,270 | 25,221 | | 26,050 | | | 0,1727 | | |
| | | | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali* (ml di EURO) | | Cofinanziamenti (ml di EURO) | | | | | |
| TOTALE (Milioni di EURO) | | | 355,811 | 246,4437 | | 109,387 | | | | | |
| Quadro riassuntivo anticipi per avvio progettazioni | | | | | | | | | | | |
| Enti | | TOTALE | Provincia TORINO | Agenzia Torino 2006 | Regione Piemonte | Comune Bardonecchia (18) | C. M. Val Chisone Gemanasca | ACEA SMAT** | | | |
| TOTALI (Milioni di EURO) | | 8,827 | 0,222 | 1,613 | 3,3486 | 0,671 | 0,650 | 2,324 | | | |
| * Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'opera trasferendo il liceo della neve e il centro media sull'intervento 68 | | | | | | | | | | | |
| ** ATO 3 attraverso ACEA e SMAT anticipa il costo della progettazione sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003. | | | | | | | | | | | |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previsione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| INTERVENTI INFRASTRUTTURALI | | | | | | | | | | | |
| 1 | S.S. 589 Interventi Vari | Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo - Piossasco | 6,197 | 6,197 | | 0,000 | Provincia di Torino | Provincia di Torino | 0,124 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 31 agosto 2003 |
| 2 | SS. 589 | Variante di Avigliana | 34,208 | 34,208 | Opera finanziata in parte sul dossier. | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | NON necessario anticipo | 0,000 | Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 3 | Caselle | Aeroporto: Interventi vari di miglioramento | 88,000 | 15,450 | Regione 10 ml € - Provincia 4,55 ml € - Città Torino 10 ml € - ENAC 13 ml € - SAGAT 35 ml € - | 72,550 | SAGAT - Provincia di Torino per la viabilità | NON necessario anticipo | 0,000 | SAGAT prot. 6195 del 2/04/03 | 31 maggio 2003 31 agosto 2003 per la viabilità |
| 4 | SP Luserna S.G. - Bibiana | Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO | 4,650 | 2,000 | Provincia di Torino | 2,650 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 30 maggio 2003 |
| 5 | Torino-Pinerolo | Raddoppio ferroviario selettivo Torino-Pinerolo | 15,494 | 15,494 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 / RFI | Agenzia Torino 2006 | 0,775 | RFI | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 6.1 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Fenestrelle | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 31 ottobre 2003 |
| 6.2 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Pinerolo | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 31 ottobre 2003 |
| 6.3 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Porte | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.4 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Susa | 7,000 | 3,500 | Provincia di Torino | 3,500 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.5 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Torre Pellice | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.6 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Avigliana | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Avigliana prot.5353 del 20/03/03 - Provincia di Torino per le strade | 15 giugno 2003 |
| 6.7 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo Villar Perosa | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Villar perosa prot.5353 del 20/03/03 | 15 giugno 2003 |
| 6.8 | Provincia di Torino | Progetto Paesaggio e arredo San Germano Chisone | | | Provincia di Torino | | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di San Germano Chisone prot.6623 del 08/04/03 | |
| 7 | Pinerolo, tra via S.Secondo e via Brigata Cagliari | Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S.23 ed ampliamento parcheggio zona retro Ospedale | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Provincia di Torino | Provincia di Torino | 0,077 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 30 settembre 2003 |
| 8 | Cesana T.se | Collegamento SS 23 - Sansarico | 7,500 | 7,500 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | Agenzia Torino 2006 | 0,750 | Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI | | | 164,598 | 85,898 | | 78,700 | | | 1,728 | | |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previsione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| IMPIANTI DI ARROCCAMENTO ALTAMENTE STRATEGICI | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ouz - Sauze d'Ouz - (SPORTINA) | Impianto di arroccamento dal punto intermodale a Sauze d'Ouz (CABINOVA E NON TRENINO) | 11,879 | 11,879 | Opera finanziata in parte sul dossier. | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | NON necessario anticipo | 0,000 | Comunità Montana Alta Valle Susa | 30 settembre 2003 |
| 10 | Cesana capoluogo fraz. Sagna Longa | seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa | 5,165 | 5,165 | | 0,000 | Comune di Cesana | Regione Piemonte | 0,516 | Comune di Cesana prot. 4741 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 11 | Prajelato | Collegamento Pragelato Sestriere con soluzione compatibile con le prescrizioni VAS | 10,329 | 10,329 | | 0,000 | Comune di Pragelato | Regione Piemonte | 1,033 | Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03 | 31-mag-03 |
| TOTALE IMPIANTI DI ARROCCAMENTO ALTAMENTE STRATEGICI | | | 27,372 | 27,372 | | 0,000 | | | 1,549 | | |
| INTERVENTI VARI SU COMUNI SITI DI GARA/ALLENAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 12 | Bardonecchia Comprensorio Jafferau | Ampliamento parcheggio esistente in località Boveje | 0,930 | 0,744 | Comune di Bardonecchia | 0,186 | Comune di Bardonecchia | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31-mag-03 |
| 13 | Sauze d'Ouz | Parcheggio autorimessa interrata | 1,684 | 1,347 | Comune di Sauze d'Ouz | 0,337 | Comune di Sauze d'Ouz | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sauze d'Ouz prot. 3471 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 14 | Bardonecchia | migliori vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma) | 1,549 | 1,239 | Comune di Bardonecchia | 0,310 | Comune di Bardonecchia | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 15 | Sauze d'Ouz verso Sestriere e San Sciaro - Monti della Luna verso Claviere | invevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | Agenzia Torino 2006 | 0,039 | Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 16 | Ouz - Bardonecchia | pieta da fondo e percorso natura Ouz Beaulard Bardonecchia | 1,291 | 1,033 | Comune di Bardonecchia - Ouz | 0,258 | Comune di Bardonecchia - Ouz | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Bardonecchia - Ouz prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 17 | Claviere Val Gimont | Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Barcia | 2,686 | 2,686 | | 0,000 | Comune di Cesana | Regione Piemonte | 0,269 | Comune di Cesana prot. 4741 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 18 | Bardonecchia Comprensorio Jafferau | Realizzazione telecabina sei posti - Difensiva - Fragiusa in sostituzione dell'attuale seggiovia biposto | 6,714 | 6,714 | | | Comune di Bardonecchia | Comune di Bardonecchia | 0,671 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 19 | Sauze d'Ouz - Centro sportivo "Pin Court" | Struttura coperta polivalente e campo di calcio | 2,117 | 1,694 | Comune di Sauze d'Ouz | 0,423 | Comune di Sauze d'Ouz | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sauze d'Ouz prot. 4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 20 | Sestriere | Centro polivalente con piscina | 1,549 | 1,239 | Comune di Sestriere | 0,310 | Comune di Sestriere | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 21 | Sestriere | Edificio foresteria ad uso ricettività sportiva con accessibilità disabili | 2,582 | 2,066 | Comune di Sestriere | 0,516 | Comune di Sestriere | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| TOTALE INTERVENTI VARI SU COMUNI SITI DI GARA/ALLENAMENTO | | | 21,878 | 19,537 | | 2,341 | | | 0,979 | | |
| INTERVENTI A SOSTEGNO CENTRI SCISTICI MINORI | | | | | | | | | | | |
| 22 | Chiomonte Fraz. Plan del Frais | cabinovia Chiomonte-Frais sostituzione scivola con seggiovia | 4,132 | 4,132 | | 0,000 | Comune di Chiomonte | Regione Piemonte | 0,413 | Comune di Chiomonte prot. n. 3697 del 28/02/03 | 31-mag-03 |
| 23 | Chiomonte Fraz. Plan del Frais | invevamento programmato messa in sicurezza piste | | | 0,000 | Comune di Chiomonte | Regione Piemonte | Comune di Chiomonte prot. n. 4739 del 13/03/03 | | 31 maggio 2003 | |
| 24 | PRALI | Seggiovia biposto Malzat - Plan dell'Apet | 2,804 | 2,804 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,280 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/03 | 15 maggio 2003 |
| 25 | PRALI | Scivola Baby Ghigo | 0,307 | 0,307 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,031 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/04 | 15 giugno 2003 |
| 26 | PRALI | Seggiovia Plan dell'Apet - Bric Rond | 2,240 | 2,240 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,224 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/05 | 15 giugno 2003 |
| 27 | PRALI | Invevamento artificiale | 1,146 | 1,146 | | 0,000 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | Comunità Montana Val Chisone Germanasca | 0,115 | Comunità Montana Val Chisone Germanasca prot. 3341 del 25/02/06 | 30 luglio 2003 |
| 28 | PRALI | Completamento invevamento artificiale e sicurezza piste | | | 0,000 | | | | | | |
| TOTALE INTERVENTI A SOSTEGNO CENTRI SCISTICI MINORI | | | 10,629 | 10,629 | | 0,000 | | | 1,063 | | |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previsione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| INTERVENTI ASSETTO TERRITORIALE | | | | | | | | | | | |
| 29 | Cesana | sistemazione e rifacimento paravallanghe località Sagnatonga | 1,136 | 1,136 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,017 | Comune di Cesana prot. 3257 del 24/02/03 | 30 settembre 2003 |
| 30 | Clavere | Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato | 0,516 | 0,516 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,008 | Comune di Clavere prot. 3303 del 24/02/03 | 30 settembre 2003 |
| 31 | Clavere | Sistemazione idraulica del Rio Genoni tratto terminale in prossimità dell'abitato e Rio Secco | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Clavere prot. 3303 del 24/02/04 | 30 settembre 2003 |
| 32 | Oulx | interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali sabbastri a monte del centro abitato opere di ingegneria naturalistica | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Oulx prot.4833 del 14/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 33 | Oulx | Sistemazione pareti rocciose interessate da crolli a monte dell'area interessata dall'Asso Comunale | 0,413 | 0,413 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,006 | Comune di Oulx prot.4833 del 14/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 34 | Pragelato | difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte Via Sciatori | 0,620 | 0,620 | | 0,000 | Agenzia Torino 2006 | Agenzia Torino 2006 | 0,050 | Agenzia Torino 2006 prot.6555 del 7/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 35 | Sauze d'Oulx | sistemazione movimento franoso in località Gran Villard | 0,516 | 0,516 | | 0,000 | Comune di Sauze d'Oulx | Regione Piemonte | 0,008 | Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 36 | Sauze d'Oulx | interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali sabbastri a valle del concesso ed area Jouvencoux | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,023 | Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 37 | Sauze di Cesana | realizzazione di opere paravallanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della viabilità provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo dic - feb | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,023 | Comune di Sauze di Cesana prot.5023 del 17 mar 03 | 30 settembre 2003 |
| 38 | Sauze di Cesana | realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilità del versante che interessa l'abitato di Grange Sises | 0,207 | 0,207 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,003 | Comune di Sauze di Cesana prot.5023 del 17 mar 03 | 31 maggio 2003 |
| 39 | Sauze di Cesana | Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rolieres | 0,181 | 0,181 | | 0,000 | Comune di Sauze di Cesana | Regione Piemonte | 0,003 | Comune di Sauze di Cesana prot.5023 del 17 mar 03 | 30 aprile 2003 |
| 40 | Sestriere | completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e sistemazioni idrauliche Torriente Chisonetto e tributari | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 41 | Bardonecchia | Sopraelevazione argine ex e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e sistem. Rio delle Gorgie | 1,188 | 1,188 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,018 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 42 | Bardonecchia | Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medal | 0,568 | 0,568 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,009 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 43 | Bardonecchia | Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemotes | 1,859 | 1,859 | | 0,000 | Comune di Bardonecchia | Regione Piemonte | 0,093 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 agosto 2003 |
| 44 | Bardonecchia | Sistemazione torrente Rho | 0,775 | 0,775 | | 0,000 | Regione Piemonte | Regione Piemonte | 0,012 | Comune di Bardonecchia prot. 3700 del 28/02/03 | 31 maggio 2003 |
| TOTALE INTERVENTI ASSETTO TERRITORIALE | | | 13,402 | 13,402 | | 0,000 | | | 0,306 | | |
| INTERVENTI PRIORITARI SUL TERRITORIO AREA PINEROLESE | | | | | | | | | | | |
| 45 | Pomaretto SP 169 | Adeguamenti vari | 1,033 | 1,033 | | 0,000 | Provincia di Torino | Provincia di Torino | 0,021 | Provincia di Torino prot.5353 del 20/03/03 | 30 giugno 2003 |
| 46 | Fenestrelle, Usseau, Pragelato | Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare dell'Assietta | 1,549 | 1,549 | | 0,000 | Provincia di Torino | Regione Piemonte | 0,031 | Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03 | 31 ottobre 2003 |
| 47 | Fenestrelle capoluogo | Sistemazione parcheggio | 0,362 | 0,325 | Comune di Fenestrelle | 0,036 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 48 | Fenestrelle capoluogo | Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte | 0,362 | 0,289 | Comune di Fenestrelle | 0,072 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Provincia di Torino prot. 6623 del 08/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 49 | Pinerolo | Parco urbano area olimpica | 2,066 | 1,653 | Comune di Pinerolo | 0,413 | Provincia di Torino | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Pinerolo prot. 6623 del 08/04/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| TOTALE INTERVENTI PRIORITARI SUL TERRITORIO AREA PINEROLESE | | | 5,371 | 4,850 | | 0,522 | | | 0,052 | | |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|-------|---|-------------------|--------------------|------------------|-------|--|----------------|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opere | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previsione termine prog. Def. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | | | | | | | | | |
| INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO - ACQUEDOTTI - COLLETTORI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Comune di Sestriere | Completamento fognature e acquedotto comunali | 1,911 | 1,911 | | 0,000 | ATO 3 attraverso ACEA e SMAT | ATO 3 attraverso ACEA e SMAT sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003. | 0,096 | In corso di definizione convenzione tra Regione Piemonte, Agenzia, ATO 3, SMAT, ACEA, con possibilità di effettuazione progettazione esecutiva, effettuazione appalti, direzione lavori e collaudo. | 30 settembre 2003 | | | | | | | | |
| 51 | Comune di Cesana T.se | Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto comunali | 1,653 | 1,653 | | 0,000 | | | 0,083 | | 30 settembre 2003 | | | | | | | | |
| 52 | Comune di Bardonecchia | realizzazione di rete fognaria in capoluogo e frazioni, completamento impianto di depurazione | 3,357 | 3,357 | | 0,000 | | | 0,168 | | 30 settembre 2003 | | | | | | | | |
| 53 | Comuni di Oulx e Sauze d'Oulx | Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore in comune con Sauze d'Oulx | 3,977 | 3,977 | | 0,000 | | | 0,199 | | 30 settembre 2003 | | | | | | | | |
| 54 | Comune di Claviere | Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale | 1,808 | 1,808 | | 0,000 | | | 0,090 | | 30 settembre 2003 | | | | | | | | |
| 55 | Comunità Montana Media Bassa Val Susa | Acquedotto di valle - 1° stralcio | 5,165 | 5,165 | | 0,000 | | | 0,258 | | 30 settembre 2003 | | | | | | | | |
| 56 | Comune di Sauze di Cesana | Completamento rete fognaria e acquedotto | 0,516 | 0,516 | | 0,000 | | | 0,026 | | 30 settembre 2003 | | | | | | | | |
| 57 | Perosa Argentina | Adeguamento depuratore | 17,146 | 17,146 | | 0,000 | | | ATO 3 attraverso ACEA e SMAT | | ATO 3 attraverso ACEA e SMAT sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003. | 0,857 | In corso di definizione convenzione tra Regione Piemonte, Agenzia, ATO 3, SMAT, ACEA, con possibilità di effettuazione progettazione esecutiva, effettuazione appalti, direzione lavori e collaudo. | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 58 | Pinerolo | Adeguamento depuratore | | | | | | | | | | | | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 59 | Comunità Montana Val Chisone | Collettore di valle - tratti a completamento | | | | | | | | | | | | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 60 | Pragelato - Usseau | Collettore di valle e Depuratore Pourniers | | | | | | | | | | | | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 61 | Comunità Montana Val Pellice | Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio | | | | | | | | | | | | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 62 | Comunità Montana Val Pellice | Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione collegamento Torre Pellice - Villar Pellice | | | | | | | | | | | | 30 settembre 2003 | | | | | |
| 63 | Pragelato | Fognature, ristrutturazione e potenziamento | | | | | 30 settembre 2003 | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO - ACQUEDOTTI - COLLETTORI | | | | | | | 46,481 | 46,481 | | | | | | | | 2,324 | | | |
| INTERVENTI SISTEMA GENERALE MONTAGNA PER UNO SVILUPPO TURISTICO ORGANICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Claviere | Museo delle Olimpiadi | | | | | 1,808 | 1,446 | | Comune di Claviere | | | | 0,362 | Comune di Claviere | Regione Piemonte | 0,115 | Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/03 | 31 maggio 2003 |
| 65 | Bassa Val di Susa (Comune di S. Didero) | Casaforte di San Didero | 0,781 | 0,609 | Comune di San Didero | 0,152 | Comune di San Didero | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di San Didero prot. 4003 del 5/03/03 | 30 settembre 2003 | | | | | | | | |
| 66 | Gaveno | Centro sportivo polifunzionale | 1,808 | 1,446 | Comune di Gaveno | 0,362 | Comune di Gaveno | NON necessario anticipo | 0,000 | Comune di Gaveno prot. 3252 del 24/02/03 | 31 maggio 2003 | | | | | | | | |
| 67 | OULX + Stazione FS | Recupero ex-albergo Commercio - centro per i media-post olimpico Liceo della Neve | 0,000 | 0,000 | | | | | | Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'opera trasferendo il liceo della neve e il centro media sull'intervento 68 | | | | | | | | | |
| 68 | OULX Borgo Superiore | Recupero ex-caserma Picco a ricettività para alberghiera (loco neve post olimpico e centro media) | 1,607 | 1,607 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | 0,100 | Comune di Oulx prot. 3471 del 25/02/03 | 31 maggio 2003 | | | | | | | | |
| 69 | OULX Borgo Superiore | Recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera | 1,300 | 1,300 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | | 31 maggio 2003 | | | | | | | | | |
| 70 | OULX Borgo Superiore | Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni | 0,450 | 0,450 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | | 31 maggio 2003 | | | | | | | | | |
| 71 | OULX | Costruzione nuova palestra Progetto padiglione della neve e del ghiaccio | 2,676 | 2,676 | | | Comune di Oulx | Regione Piemonte | | 31 maggio 2003 | | | | | | | | | |
| 72 | Sauze d'Oulx | Campo da golf | 3,600 | 2,880 | Comune di Sauze d'Oulx | 0,720 | Comune di Sauze d'Oulx | Regione Piemonte | 0,360 | Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 | | | | | | | | |
| 73 | Sauze d'Oulx | Pista di fondo | 0,801 | 0,640 | Comune di Sauze d'Oulx | 0,160 | Comune di Sauze d'Oulx | Regione Piemonte | 0,080 | Comune di Sauze d'Oulx prot.4399 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 | | | | | | | | |
| TOTALE INTERVENTI SISTEMA GENERALE MONTAGNA PER UNO SVILUPPO TURISTICO ORGANICO | | | 14,810 | 13,054 | | 1,755 | | | 0,655 | | | | | | | | | | |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (mil di EURO) | Finanziamenti Statali (mil di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (mil di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previsione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (mil di EURO) | | |
| SANITA' | | | | | | | | | | | |
| 74.1 | CESANA | Elisoccorso H 12 | 0,153 | 0,153 | | | Comune di Cesana prot.5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0023 | Comune di Cesana prot.5027 del 17/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.2 | SESTRIERE | Elisoccorso H 24 | 0,486 | 0,486 | | | Comune di Sestriere prot.5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0073 | Comune di Sestriere prot.5027 del 17/03/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro i 2006 |
| 74.3 | BARDONECCHIA | Elisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | Comune di Bardonecchia prot.4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0050 | Comune di Bardonecchia prot.4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.4 | PINEROLO | Elisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | A.S.L. 10 di Pineroio prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0050 | A.S.L. 10 di Pineroio prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.5 | TORINO CTO | Elisoccorso H 24 | 0,708 | 0,708 | | | Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M. Adelaide prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0106 | Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M. Adelaide prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.6 | TORINO G. BOSCO | Elisoccorso H 24 | 0,922 | 0,922 | | | A.S.L. 4 di Torino - P.O. "G. Bosco" prot. 5403 del 20/03/03 | Regione Piemonte | 0,0138 | A.S.L. 4 di Torino - P.O. "G. Bosco" prot. 5403 del 20/03/03 | già ultimata |
| 74.7 | NOVARA "MAGGIORE" | Elisoccorso H 24 | 0,480 | 0,400 | Azienda Ospedaliera | 0,080 | Azienda Ospedaliera "Maggiore della carità" di Novara prot.5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0072 | Azienda Ospedaliera "Maggiore della carità" di Novara prot.5027 del 17/03/03 | 15 maggio 2003 |
| 74.8 | CUNEO "S. CROCE" | Elisoccorso H 24 | 0,439 | 0,336 | Azienda Ospedaliera | 0,103 | Azienda Ospedaliera "S.Croce" di Cuneo prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0066 | Azienda Ospedaliera "S.Croce" di Cuneo prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.9 | SUSA | Elisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0050 | A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.10 | RIVOLI | Elisoccorso H 24 | 0,336 | 0,336 | | | A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/04 | Regione Piemonte | 0,0050 | A.S.L. n. 5 di Collegno prot. 4404 del 10/03/04 | 31 maggio 2003 |
| 74.11 | ORBASSANO | Elisoccorso H 24 | 0,580 | 0,580 | | | Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0087 | Azienda Ospedaliera "S.Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.12 | CLAVIERE | Elisoccorso H 12 | 0,153 | 0,153 | | | Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0023 | Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.13 | SALICE D'ULZIO | Elisoccorso H 12 | 0,258 | 0,258 | | | Comune di Sauze d'Ouz prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0039 | Comune di Sauze d'Ouz prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ALLEGATO 5: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - ELENCO OPERE CONNESSE a seguito DPCM del 18/12/2002 | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| N. | Localizzazione intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.) | Breve descrizione opera | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | ENTI cofinanziatori | Cofinanziamenti (ml di EURO) | PROGETTAZIONE | | | Stazione appaltante | previsione termine prog. Def. |
| | | | | | | | Ente che si occupa prog. | Ente che anticipa i costi prog. | Eventuale anticipo (ml di EURO) | | |
| 74.14 | SAVIGLIANO | Elisoccorso da H12 a H24 | 0,129 | 0,129 | | | Azienda Ospedaliera 17 di Savigliano prot. 5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0019 | Azienda Ospedaliera 17 di Savigliano prot. 5027 del 17/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 74.15 | TERRITORIO REGIONALE | LOGISTICA ELISOCORSO AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arigo" di Alessandria | 1,859 | 0,600 | Regione Piemonte | 1,259 | Azienda Ospedaliera "SS. Biagio e Antonio e C. Arigo" di Alessandria prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0279 | Azienda Ospedaliera "SS. Biagio e Antonio e C. Arigo" di Alessandria prot. 4004 del 05/03/03 | 30 giugno 2003 |
| 74.16 | TERRITORIO REGIONALE | LOGISTICA ELISOCORSO Aero Club Torino | 0,074 | 0,074 | | | Aero Club Torino prot. 5027 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0011 | Aero Club Torino prot. 5027 del 17/03/03 | 30 settembre 2003 |
| 75.1 | SESTRIERE | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,850 | 0,850 | | | Comune di Sestriere prot. 4991 del 17/03/03 | Regione Piemonte | 0,0128 | Comune di Sestriere prot. 4991 del 17/03/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 75.2 | PRAGELATO | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,250 | 0,250 | | | Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0038 | Comune di Pragelato prot. 4408 del 10/03/03 | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 75.4 | CLAVIERE | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,194 | 0,194 | | | Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03 | Regione Piemonte | 0,0029 | Comune di Claviere prot. 4404 del 10/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 75.5 | OULX | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,000 | 0,000 | Regione Piemonte e Stato art. 20 L.67/88 | | A.S.L. n. 5 di Cologno | | 0,0000 | A.S.L. n. 5 di Cologno | da definire, comunque in tempi utili alla realizzazione entro il 2006 |
| 75.6 | SALICE D'ULZIO | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 0,328 | 0,328 | | | Comune di Sauze d'Oula prot. 4004 del 05/03/03 | Regione Piemonte | 0,0049 | Comune di Sauze d'Oula prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 75.7 | BARDONECCHIA | Servizio di soccorso medicalizzato terrestre | 2,308 | 2,308 | | | Comune di Bardonecchia prot. 4004 del 5/03/03 | Regione Piemonte | 0,0346 | Comune di Bardonecchia prot. 4004 del 5/03/03 | 30 settembre 2003 |
| 76 | Torino | unità spinale | 26,550 | 10,000 | Regione Piemonte + Legge 254/00 | 16,550 | Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M. Adelside prot. 4004 del 05/03/03 | NON necessario anticipo | 0,000 | Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M. Adelside prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| 77 | Orbassano | laboratorio Antidoping | 13,207 | 5,150 | Regione Piemonte | 8,057 | Azienda Ospedaliera "S. Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03 | NON necessario anticipo | 0,000 | Azienda Ospedaliera "S. Luigi" di Orbassano prot. 4004 del 05/03/03 | 31 maggio 2003 |
| TOTALE SANITA' | | | 91,270 | 25,221 | | 26,050 | | | 0,1727 | | |
| | | | Costo complessivo (ml di EURO) | Finanziamenti Statali (ml di EURO) | | Cofinanziamenti (ml di EURO) | | | | | |
| TOTALE (Milioni di EURO) | | | 355,811 | 246,4437 | | 109,387 | | | | | |
| Quadro riassuntivo anticipi per avvio progettazioni | | | | | | | | | | | |
| Enti | | TOTALE | Provincia TORINO | Agenzia Torino 2006 | Regione Piemonte | Comune Bardonecchia (16) | C. M. Val Chisone Germanasca | ACEA SMAT** | | | |
| TOTALI (Milioni di EURO) | | 8,827 | 0,222 | 1,613 | 3,3486 | 0,671 | 0,650 | 2,324 | | | |
| * Il Comune rinuncia alla realizzazione dell'opera trasferendo il liceo della neve e il centro media sull'intervento 68 | | | | | | | | | | | |
| ** ATO 3 attraverso ACEA e SMAT anticipa il costo della progettazione sino al progetto preliminare che si concluderà ad Aprile 2003. | | | | | | | | | | | |