

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCVI

n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AL FINE
DI REALIZZARE INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI NECES-
SARI ALLO SVILUPPO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE
STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI
CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA,
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, DEL CORPO
FORESTALE DELLO STATO E DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO

(Anni 2002, 2003 e 2004)

(Articolo 30, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166)

Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

Trasmessa alla Presidenza il 6 luglio 2004

PAGINA BIANCA



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA
DIREZIONE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

LEGGE 1 AGOSTO 2002 N. 166 (CAP. 7354 istituito con decreto 107751 dell'11.11.2002)

ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI NECESSARI ALLO SVILUPPO ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

L'art. 30 della legge 166/2002 ha autorizzato il finanziamento, con limiti di impegno quindicennali di € 30.000.000, nel triennio 2002-2004, per l'attuazione di un programma pluriennale straordinario di interventi, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di Finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 2 del predetto art. 30 dispone che il suddetto programma pluriennale straordinario di interventi venga predisposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 5 dello stesso art. 30 prevede altresì la costituzione di un Comitato presieduto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, avente il compito di formulare pareri sullo schema di programma di cui al suddetto comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze.

Per le finalità di cui al citato articolo 30 della legge in esame, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 107751 dell'11.11.2002, è stato istituito apposito capitolo di spesa n. 7354 sul bilancio di questo Ministero.

Al fine di avviare in tempi rapidi il suddetto programma, in attuazione di quanto disposto dal predetto comma 5, art. 30 della legge in questione, in data 4.9.2002 sono state invitate le diverse Forze di Polizia, interessate alla realizzazione del programma medesimo, perché provvedessero a designare, qualora lo ritenessero opportuno, i delegati dei componenti del summenzionato Comitato, come individuati dalla legge medesima 166/2002 e ugualmente sono stati invitati i Ministri (Interno - Economia e Finanze) coinvolti nella programmazione in parola a designare i propri rappresentanti al predetto Comitato

Una volta acquisiti detti nominativi, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 47/Es del 24.1.2003, è stato costituito il Comitato di cui al comma 5 del predetto art. 30.

Nel corso della riunione di insediamento di detto Comitato Interforze, avvenuta il 19.2.2003, i rappresentanti delle Amministrazioni convocate hanno, tra l'altro, ritenuto necessario prevedere la costituzione di un gruppo tecnico di supporto al Comitato stesso con il compito di valutare l'ammissibilità a finanziamento dei progetti ricompresi nella programmazione.

Detto gruppo tecnico è stato costituito con decreto n. 743 del 27.3.2003 sulla base delle comunicazioni fornite dalle Amministrazioni interessate dei nominativi dei tecnici competenti all'esame dei singoli progetti.

I lavori del succitato gruppo tecnico sono stati portati avanti con rapidità e si sono conclusi con la definizione di uno schema di programma di interventi delle diverse Forze di Polizia sottoposto al parere del Comitato di coordinamento e dallo stesso approvato nella riunione del 20.6.2003 con atto di pari data allegato al verbale e sottoscritto dai presenti.


Con D.M. n. 760/ES del 7.8.2003 il programma straordinario di interventi è stato approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con i ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze.

Questa Amministrazione ha interessato i Provveditorati regionali, competenti a gestire direttamente i lavori di cui al programma in questione, perché ponessero in atto tutte le attività necessarie per l'avvio degli stessi per consentire a questa Amministrazione medesima di impegnare per tempo i fondi stanziati per la realizzazione del citato programma.

Degli 86 interventi previsti in programma, 23 sono già stati aggiudicati. Per 15 di essi si è proceduto ad impegnare l'intera disponibilità dei fondi 2002 pari a € 5.000.000, per quindici anni e parte dei fondi disponibili per il 2003 pari a € 1.450.420,84, per quindici anni.

La situazione dei singoli interventi risulta meglio evidenziata negli allegati elenchi (n. 6), distinti per Forze di Polizia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Celestino Lops)



ARMA DEI CARABINIERI

- 1) RI -Comando Provinciale. Realizzazione poligono a cielo chiuso con galleria di tiro da m. 30- Finanziamento € 833.569,83.
 - Lavori affidati con contratto del 5.12.2003.
 - Impegno autorizzato con D.M. n. 1267/ES del 24.12.2003 per annualità di € 55.571,28 con decorrenza 2003 per quindici anni, per un importo complessivo di € 833.569,83.
- 2) RM -Caserma "Salvo D' Acquisto". Realizzazione di balipedio per le esigenze del raggruppamento CC Investigazioni scientifiche -Finanziamento € 1.968.158,46.
 - Lavori affidati con contratto del 15.09.2003 e successivo atto aggiuntivo in data 11.12.2003.
 - Impegno autorizzato con D.M. n. 1264/ES del 24.12.2003 per annualità di € 131.210,56 con decorrenza 2003 per quindici anni, per un importo complessivo di € 1.968.158,46.
- 3) RM -Caserma "Podgora Alta". Realizzazione autorimessa interrata-Finanziamento € 3.881.668,15.
 - Lavori aggiudicati.
 - E' in corso di redazione il progetto esecutivo a termini di gara che sarà sottoposto al parere del C.T.A. nella seduta del mese di maggio.
- 4) RM-Guidonia -Comando Stazione. Realizzazione di una palazzina alloggiativa e di una autorimessa interrata -Finanziamento € 2.682.301,61.
 - Lavori aggiudicati.
 - E' in corso di redazione il progetto esecutivo a termini di gara che sarà sottoposto al parere del C.T.A. nella seduta del mese di maggio.
- 5) Rimini -Comando Provinciale. Realizzazione poligono a cielo chiuso con galleria di tiro da m. 30- Finanziamento € 1.041.597,00.
 - Progetto definitivo redatto dall'Ufficio Lavori del Genio.
- 6) RM -Caserma "Ugo De Carolis". Realizzazione polo alloggiativo ed autorimessa interrata - Finanziamento € 15.332.307,84.
 - Lavori aggiudicati.
 - E' in corso di redazione il progetto esecutivo a termini di gara che sarà sottoposto al parere del C.T.A. nella seduta del mese di maggio.
- 7) MI -Caserma "Montebello". Adeguamento e recupero strutture esistenti. Realizzazione di palazzine da destinare ad alloggi e servizi -Finanziamento € 20.513.443,25.
 - Progetto esecutivo approvato dal C.T.A. per € 23.855.000,00. Si sta predisponendo la progettazione relativa a un lotto funzionale corrispondente allo stanziamento disponibile. E' stato richiesto finanziamento a conguaglio di € 3.341.556,75.
- 8) CO -Caserma "Venini". Ristrutturazione ed adeguamento immobile per la realizzazione della nuova sede del Comando Provinciale -Finanziamento € 5.555.184,00.
 - Preliminare definitivo architettonico per € 13.000.000,00. Si sta predisponendo progetto esecutivo per lotto funzionale corrispondente al finanziamento disponibile.
- 9) MI- Caserma "Medici". Completamento Palazzina C -Finanziamento € 1.388.796,00.

- Progetto definitivo approvato dal C. T. A. per € 2.600.000,00 esclusi oneri di ammortamento finanziari. Si sta predisponendo il progetto esecutivo nei limiti dell'importo finanziato.
- 10) SV -Comando Provinciale. Ristrutturazione ed adeguamento di immobile in acquisizione (Via Cava) da destinare a nuova sede del Comando Provinciale -Finanziamento € 17.221.070,40.
- Acquisito immobile da Comune.
 - Progettazione definitiva in corso di completamento.
- 11) GE -Caserma "Vittorio Veneto". Realizzazione di due palazzine alloggi -Finanziamento € 11.110.368,00.
- Progettazione definitiva in corso di completamento.
- 12) PD -Comando Provinciale. Realizzazione 3° lotto del complesso di via Rismondo per la sistemazione del Comando Regione Veneto e del RTLA del Comando Int. V.Veneto-Finanziamento € 22.154.073,79.
- Progetto definitivo esaminato dal C.T.A. con esito favorevole.
- 13) AQ- Comando Provinciale. Realizzazione poligono a cielo chiuso con galleria di tiro da m. 20 -Finanziamento € 619.881,87.
- Gara autorizzata.
- 14) PE -Comando Provinciale. Realizzazione della nuova sede del Comando Provinciale (2° lotto)-Finanziamento € 3.471.990,00.
- Progetto esistente da rivedere.
- 15) NA- Caserma "C. Battisti". Interventi di ristrutturazione ed adeguamento per realizzare nuove sedi per la Compagnia Rione Traiano, la Stazione di Napoli-Bagnoli, la Compagnia Speciale, gli artificieri, il gabinetto fotografico e le camerate -Finanziamento € 1.666.555,20.
- Progetto esecutivo in via di redazione.
 - Si prevede di espletare la gara nel periodo tra giugno e settembre 2004.
- 16) NA -Caserma "Pattison". Realizzazione immobile per esigenze di ridislocazione Cp. NA-Poggio Reale e Stazione NA-Vigliena, Raggr. T.L.A. del Comando Interr.le "Ogaden" palazzine alloggi ed area sportivo ricreativa- Finanziamento € 14.582.358,00.
- Progetto esecutivo in via di redazione.
 - Si prevede di espletare la gara nel periodo tra giugno e settembre 2004.
- 17) NA -Caserma "Sani". Opere di risanamento e ristrutturazione per le esigenze della Stazione NA-Borgo Loreto -Finanziamento € 2.083.194,00.
- Progetto esecutivo in via di redazione.
 - Si prevede di espletare la gara nel periodo tra giugno e settembre 2004.
- 18) BR-Francavilla Fontana -Comando di Compagnia. Realizzazione poligono a cielo chiuso con galleria di tiro da m. 20- Finanziamento € 647.915,28.
- Gara autorizzata.
- 19) MT -Comando Provinciale. Realizzazione poligono a cielo chiuso con galleria di tiro da m. 30- Finanziamento € 486.078,60.
- Progetto definitivo in corso di redazione.

20) AG-Sciacca -Comando di Compagnia. Realizzazione poligono a cielo chiuso con galleria di tiro da n. 30- Finanziamento € 694.398,00.

- Da concordare.

21) CL -Casenna "Guccione". Opere di ammodernamento e potenziamento-Finanziamento € 3.610.869,60.

- In attesa di conoscere il quadro esigenziale della Amministrazione usuaria compatibile con il finanziamento disponibile -progettazione in fase preliminare.

22) SS-Bono -Comando di Compagnia. Realizzazione poligono a cielo chiuso con galleria di tiro da m. 30- Finanziamento € 694.398,00.

- Progettazione avviata a seguito di incontri e sopralluoghi con il Comando Regionale Carabinieri -Ufficio logistica.

23) OR-Abbasanta -Casenna "Sini". Realizzazione poligono a cielo chiuso con galleria di tiro da m.50- Finanziamento € 2.759.736,78.

- Progettazione avviata a seguito di incontri e sopralluoghi con il Comando Regionale Carabinieri -Ufficio logistica.

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

- 1) RM-Distaccamento di Monte Mario – Finanziamento € 4.027.508,40.
 - Lavori affidati con contratto del 4.12.2002.
 - Impegno autorizzato con D.M. n. 1275/ES del 29.12.2003 per annualità di € 268.500,56 dal 2003 per quindici anni, per un importo complessivo di € 4.027.508,40.
- 2) RM-Distaccamento di Cerveteri – Finanziamento 4.526.700,37.
 - Lavori affidati con contratto del 5.12.2003.
 - Impegno autorizzato con D.M. n. 1269/ES del 24.12.2003 per annualità di € 301.780,00 dal 2003 per quindici anni, per un importo complessivo di € 4.526.700,37.
- 3) Caserta-Comando Provinciale – Finanziamento € 11.189.861,46.
 - Lavori affidati con verbale di gara in data 19.12.2003.
 - Impegno autorizzato con D.M. n. B3/2/483 del 24.2.2004 per annualità di € 745.990,76 dal 2004 per quindici anni, per un importo complessivo di € 11.189.861,46.
- 4) Salerno-Distaccamento di Monte S. Severino – Finanziamento € 2.510.386,47.
 - Progetto esecutivo in corso di redazione – espletamento gare previsto nel periodo tra giugno e settembre 2004.
- 5) Viterbo-Comando Provinciale – Finanziamento € 11.110.368,00.
 - Lavori affidati – è in corso di esecuzione il progetto esecutivo da sottoporre al parere del C.T.A. nel mese di maggio 2004.
- 6) SS-Distaccamento di Olbia – Finanziamento € 3.194.230,80.
 - Parere favorevole C.T.A.
 - Gara autorizzata.
- 7) Messina-Distaccamento Messina Nord – Finanziamento € 2.499.832,80.
 - In attesa parere definitivo dell'Assessorato Territorio e Ambiente in merito a conformità urbanistica del progetto preliminare.
- 8) Foggia-Comando Provinciale – Finanziamento € 10.441.080,10.
 - Progetto preliminare approvato dal C.T.A. nella seduta del 6.4.2004.
 - In corso procedura ex art. 81 L.616/77.

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

1) Roma-Revisione e sistemazione delle cabine elettriche e linee di distribuzione principale presso la caserma "Galiano" -Via della Batteria di Porta Furba 34 -Finanziamento € 3.977.546,46.

- Lavori affidati con contratto del 11.12.2003.
- Impegno autorizzato con D.M. n. 1270/ES del 24.12.2003 per annualità di € 259.275,21 con decorrenza 2003 per quindici anni, per un importo complessivo di € 3.889.128,22.

2) Roma-Realizzazione di un parcheggio multipiano interrato nel cortile della caserma "Cadorna" -Finanziamento € 2.192.074,00.

- Lavori affidati con contratto del 5.12.2003.
- Impegno autorizzato con D.M. n. 1276/ES del 29.12.2003 per annualità di € 146.138,27 con decorrenza 2003 per quindici anni, per un importo complessivo di € 2.192.074,00.

3) Roma-Pratica di Mare -Impianto antincendio a servizio di tutte le infrastrutture in uso ai Reparti speciali del Corpo presso l'aeroporto militare -Finanziamento € 5.080.384,85.

- Lavori affidati con contratto del 5.12.2003.
- Impegno autorizzato con D.M. n. 1268/ES del 24.12.2003 per annualità di € 338.692,32 con decorrenza 2003 per quindici anni, per un importo complessivo di € 5.080.384,85.

4) Milano-Ristrutturazione immobile demaniale di via Soperga 53 e sua riconversione in foresteria ed alloggi -Finanziamento € 1.434.506,58.

- Lavori affidati con contratto del 12.3.2004.
- Impegno autorizzato con D.M. n. B3/2/080 del 24.02.2004 per annualità di € 95.633,77 con decorrenza 2004 per quindici anni, per un importo complessivo di € 1.434.506,58.

5) Orvieto-Realizzazione di opere connesse con la sicurezza antincendio e rifacimento di tutti gli infissi esterni presso la caserma Monte Grappa sita in Piazza XXIX Marzo, 6 - Finanziamento € 1.121.893,42.

- La gara per l'appalto dei lavori è stata fissata per il giorno 7.4.2004.????????????????

6) Roma-Revisione ed adeguamento di tutti gli impianti meccanici, elettrici ed idrico sanitari nonché il potenziamento dell'impianto di telesorveglianza perimetrale presso la caserma Piave, via XXI Aprile 51 - Finanziamento € 4.102.655,40.

- Lavori affidati con contratto del 11.12.2003.
- Impegno autorizzato con D.M. n. 1263/ES del 24.12.2003 per annualità di € 273.510,36 con decorrenza 2003 per quindici anni, per un importo complessivo di € 4.102.655,40.

7) Roma-Realizzazione di opere di difesa passiva, installazione di un gruppo elettrogeno e di un gruppo di continuità, nonché interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici Da) e Db) del complesso demaniale sito in via Marcello Foglione 84 (località La Rustica) ospitante, unitamente ai relativi supporti tecnici e logistici, i Comandi Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Nucleo Speciale Investigativo e Nucleo Speciale repressione Frodi Comunitarie -Finanziamento € 717.253,28.

- Lavori affidati con contratto del 11.12.2003.
- Impegno autorizzato con D.M. n. 1266/ES del 24.12.2003 per annualità di € 47.816,89 con decorrenza 2003 per quindici anni, per un importo complessivo di € 717.253,28.

8) Milano-Ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile demaniale sito in via Ramusio, 2 - Finanziamento € 3.586.266,38.

- Il progetto definitivo è stato approvato in data 24.7.2003 per un importo di € 4.400.000,00.
- E' in corso di redazione il progetto esecutivo per uno stralcio funzionale dell'importo di € 3.586.266,38, pari al finanziamento.

9) Lido di Ostia-Ristrutturazione ed adeguamento alla normativa antinfortunistica della Palazzina Comando nell'ambito della caserma "Italia" sita in via delle Fiamme Gialle 18 - Finanziamento € 2.571.744,66.

- Lavori aggiudicati.
- E' in corso di redazione il progetto esecutivo a termini di gara che sarà sottoposto al parere del C. T .A. nella seduta del mese di maggio.

10) Catania-Realizzazione di una nuova caserma per il locale Comando Sezione Aerea presso l'aeroporto "Fontanarossa" Finanziamento € 2.869.013,11.

- E' in corso la redazione del progetto esecutivo per la parte attinente al completamento dell'Hangar per una spesa di € 1.600.000,00.
- Per la costruzione degli alloggi si è ancora in attesa della disponibilità dell ' area da parte della Guardia di Finanza.

11) Roma- Realizzazione di un parcheggio multipiano interrato nell'ambito della caserma demaniale " Arcioni" in via Nomentana,591 ospitante il Comando Regione Lazio - Finanziamento € 3.299.365,07.

- Lavori aggiudicati.
- E' in corso di redazione il progetto esecutivo a termini di gara che sarà sottoposto al parere del C. T .A. nella seduta del mese di maggio.

12) Roma-Pratica di Mare Potenziamento dei supporti logistico infrastrutturali, propedeutico al trasferimento presso l' aeroporto militare del Comando Aeronavale e del dipendente Comando Operativo Aeronavale -Finanziamento € 19.088.837,35.

- Lavori aggiudicati.
- E' in corso di redazione il progetto esecutivo a termini di gara che sarà sottoposto al parere del C. T .A. nella seduta del mese di maggio.

13) Frosinone-Ristrutturazione e riconversione della caserma demaniale "Zincone" e nuova sede dei repaerti del Corpo -Finanziamento € 7.172.532, 76.

- Lavori aggiudicati.
- E' in corso di redazione il progetto esecutivo a termini di gara che sarà sottoposto al parere del C. T .A. nella seduta del mese di maggio.

14) Latina-Gaeta- Interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro presso la caserma "Bausan" in uso al Comando Scuola Nautica- Finanziamento € 3.471.990,00.

- Lavori aggiudicati.
- E' in corso di redazione il progetto esecutivo a termini di gara che sarà sottoposto al parere del C. T .A. nella seduta del mese di maggio.

15) Rimini -Realizzazione di una nuova caserma per il Comando sezione Aerea presso il locale aeroporto -Finanziamento € 6.813.906,12.

- Progetto preliminare in fase avanzata di predisposizione. Per detta opera, localizzata nell'ambito dell'aeroporto militare, è necessario venire a conoscenza di ogni elemento di vincolo.

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- 1) RM-Fiumicino -Costruzione alloggi ed uffici per la base navale di Porto di Roma Fiumicino - Finanziamento € 1.944.314,40.
 - Gara autorizzata.

- 2) RM-Costruzione foresteria per il personale destinato al Comando Generale delle Capitanerie di Porto -Finanziamento € 4.444.147,20.
 - In attesa parere C.T.A. poi autorizzare gara.

- 3) IM -Costruzione edificio per uffici e Caserma della Capitaneria di Porto -Finanziamento € 3.471.990,00.
 - Lavori affidati con verbale di gara n. 51 dell'1.12.2003.
 - Impegno autorizzato con D.M. n. 1259/ES de123.12.2003 per annualità di € 199.273,06 con decorrenza dal 2003 per quindici anni, per un importo complessivo di € 2.989.095,91.

- 4) SP-Sarzana -Costruzione Hangar per il 1° Nucleo Aereo -Finanziamento € 2.499.832,80.
 - Progetto preliminare in corso.

- 5) GO-Grado -Costruzione edificio per uffici, caserma ed alloggi per l'Ufficio Circondariale Marittimo-Finanziamento € 2.083.194,00.
 - Il Comando Generale ha proposto lo stralcio dell'intervento a favore di altri interventi.

- 6) VE -Ristrutturazione di n. 12 alloggi e foresteria per la Capitaneria di Porto -Finanziamento € 2.083.194,00.
 - Progettazione definitiva in corso.

- 7) LI-Portoferraio-Completamento della ristrutturazione straordinaria dell ' edificio "Vecchia Capitaneria" da destinare ad alloggi per la Capitaneria di Porto -Finanziamento € 555.518,40.
 - Da concordare.

- 8) LI-Portoferraio -Manutenzione straordinaria della copertura della Capitaneria di Porto - Finanziamento € 1.805.434,80.
 - Da concordare.

- 9) LI-Piombino -Costruzione edificio per uffici caserma ed alloggi per l'Ufficio Circondariale Marittimo -Finanziamento € 5.555.184,00.
 - Da concordare.

- 10) LI-Costruzione foresteria ed alloggi per la Capitaneria di Porto -Finanziamento € 3.471.990,00.
 - In corso definizione area.

- 11) FG-Tremeti -Costruzione edificio per uffici, caserma ed alloggi per la Delegazione di Spiaggia - Finanziamento € 722.173,92.
 - In attesa definizione competenze.

12) ME-Sant' Agata di Militello -Costruzione edificio per uffici caserma ed alloggi per la Capitaneria di Porto -Finanziamento € 1.751.968,93.

13) SS-La Maddalena – Ristrutturazione alloggi e locali comprensorio “Guardia Vecchia” – Finanziamento € 1.111.036,80.

- Progettazione in corso.

CORPO FORESTALE DELLO STATO

- 1) Rieti-Sistemazione scuola C.F.S. di Città Ducale-Finanziamento € 3.588.648,86.
 - Lavori affidati con contratto del 5.12.2003.
 - Impegno autorizzato con D.M. n: 1265/ES de124.12.2003 per annualità di € 239.243,26 con decorrenza dal 2003 per quindici anni, per un importo complessivo di € 3.588.648,86.
- 2) Latina-Scuola C.F. S. di Sabaudia- Finanziamento € 277.759,20.
 - Gara in corso di espletamento.
- 3) Brescia-Comando Stazione di Breno-Finanziamento € 1.180.476,60.
 - Raggiunta intesa Stato-Regione per l'acquisizione dell'approvazione urbanistica ex art.81/616.
 - Sono in fase di allestimento i documenti progettuali esecutivi per l'appaltabilità dell'intervento con la previsione di uno stralcio funzionale di importo pari al finanziamento.
- 4) Bergamo-Comando Stazione di Curno -Finanziamento € 624.958,20.
 - Progetto definitivo redatto.
 - Progetto esecutivo in corso.
- 5) Varese-Comando Stazione di Laveno Monello-Finanziamento € 1.041.597.
 - E' in fase di perfezionamento l'atto con il quale il Comune concede al Demanio l'area interessata dall'intervento.
 - Progetto esecutivo in fase di redazione.
- 6) Cuneo-Stazione di Cortemilia-Finanziamento € 774.948,17.
 - E' in corso la procedura dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 e si è in attesa di espletare la gara di appalto.
- 7) Vercelli-Coordinamento Provinciale e Comando Stazione-Finanziamento € 2.777.592,00.
 - Si attendono notizie per l'acquisizione dell'area individuata, di proprietà dell'I.N.P.D.A.P.
- 8) Cuneo-Comando Stazione di Alba: -Finanziamento € 1.388.796,00.
 - In attesa formale assegnazione dell'area da parte del Demanio.
- 9) Imperia-Coordinamento Provinciale e Comando Stazione-Finanziamento € 972.157,20.
 - Area determinata.
 - Progettazione preliminare in corso.
- 10) Genova-Distaccamento A.I.B. di Lavagna-Finanziamento € 1.611.003,36.
 - Area determinata.
 - Progettazione preliminare in corso.
- 11) Genova-Comando Stazione di Levante-Finanziamento € 1.111.036,80.
 - Area determinata.
 - Progettazione preliminare in corso.
- 12) Belluno-Comando Stazione di Cortina d' Ampezzo-Finanziamento € 1.111.036,80.
 - Progetto di massima redatto per l'importo di € 1.513.212,39, superiore al finanziamento programmato.

- 13) Belluno-Alloggi per il Coordinamento Provinciale e per il Comando di Stazione - Finanziamento € 1.388.796,00.
- Progetto di massima redatto per l'importo di € 1.961.428,11, superiore al finanziamento programmato.
- 14) Vicenza-Comando Stazione di Conco-Finanziamento € 1.041.597,00.
- Progetto di massima redatto per l'importo di € 1.091.597,00, superiore al finanziamento programmato.
- 15) Piacenza-Coordinamento Provinciale e Comando Stazione-Finanziamento € 2.222.073,60.
- Progetto preliminare predisposto.
 - Progetto esecutivo pronto per il mese di settembre.
- 16) Reggio Emilia-Comando Stazione Collagna-Finanziamento € 2.172.774,12.
- Progetto preliminare predisposto.
 - Progetto esecutivo pronto per il mese di settembre.
- 17) Pesaro-Alloggi Coordinamento Provinciale-Finanziamento € 1.722.107,04.
- Progetto definitivo in fase di perfezionamento.
- 18) Macerata-Coordinamento Provinciale e Comando Stazione- Finanziamento € 1.979.034,30.
- Progetto preliminare redatto.
- 19) Lucca-Coordinamento Provinciale e Comando Stazione-Finanziamento € 2.222.073,60.
- Progetto definitivo in corso di ultimazione.
- 20) Napoli-Comando Stazione Casamicciola-Finanziamento € 1.111.036,80.
- Il progetto esecutivo è in corso di esecuzione. Si prevede di espletare la gara nel periodo tra giugno e settembre 2004.
- 21) Reggio Calabria-Comando Stazione di Gioiosa Jonica-Finanziamento € 1.180.476,60.
- Progetto ritenuto dal C.T.A. meritevole di approvazione con prescrizioni.

POLIZIA DI STATO,

1) Lazio – Caserma “Ferdinando di Savoia” – Finanziamento € 38.250.401,84.

- Lavori affidati con contratto del 23.7.2003-
- Impegno autorizzato con D.M. n. 1262/ES del 24.12.2003 per annualità di € 2.550.026,79 dal 2003 per quindici anni, per un importo complessivo di € 38.250.401,85-

2) RM-Nettuno – Completamento della ristrutturazione Istituto per sovrintendenti e di perfezionamento per Ispettori. Risanamento e manutenzione conservativa centro allevamento ed addestramento cani di Polizia – Finanziamento € 26.387.124,00.

a) Realizzazione della nuova sede del Centro Nazionale di Tiro della PS per € 11.966.366,30-

- Lavori con contratto del 11.12.2003-
- Impegno autorizzato con D.M. n. 1274/ES del 29.12.2003 per annualità di € 797.757,75 dal 2003 per quindici anni, per un importo complessivo di € 11.966.366,30-

Il programma complessivo concernente i lavori di detto Istituto prevede ulteriori due interventi, in relazione ai quali codesto Ministero è stato interessato con ministeriale n. B3/2/292 del 22.3.2004 a far conoscere le proprie determinazioni, e precisamente:

b) Lavori riguardanti gli impianti tecnologici e manutenzioni ordinarie per € 4.237.924,16

- Sono in fase di perfezionamento gli atti amministrativi.

c) Completamento della ristrutturazione dell’Istituto per Sovrintendenti e di Perfezionamento per Ispettori di Nettuno per € 10.182.833,54.

- sono in fase di progettazione definitiva.

3) GR-Nuova Questura – Finanziamento € 14.998.996,80.

- Progetto pronto per esame C.T.A.

4) IS-Nuova Questura – Finanziamento € 7.638.378,00.

- Progetto preliminare esaminato dal C.T.A. nella seduta del 26.2.2004 con parere favorevole- è in corso la redazione del progetto definitivo- Per soddisfare le esigenze esplicitate dalla Questura di Isernia e dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici del Ministero dell’Interno, il progetto definitivo, in via di redazione, ammonta a € 13.700.000,00, con un costo dell’opera pertanto superiore al finanziamento.

5) BARI-Ristrutturazione della struttura polifunzionale – Finanziamento € 2.777.592.

- Progetto definitivo approvato – Gara autorizzata.

6) OR-Abbasanta – Ristrutturazione Centro Addestramento ed istruzione Professionale – Finanziamento € 13.005.113,17.

Progetti esecutivi approntati – Sono stati avviati contatti con codesto Ministero al fine di individuare le opere prioritarie da prevedere.

7) SS-Nuova Questura – Finanziamento € 31.942.308,00.

- Gara autorizzata.