Collegamento aereoporto Malpensa	31/3/2004	93.300.000.000	93.300.000.000		2.572.601.916	31/12/2000
Collegamento Voltri- Borzoli	31/3/2001	383.002.294.366	383.000.000.000		362.337.562.802	31/12/2000
Complessi immobiliari Roma Termini	31/12/2000	141.469.135.339	141.500.000.000		109.275.949.934	31/12/2000
Copertura radio in galleria	31/12/2002	258.300.000.000	128.245.000.000		34.922.431.940	31/12/2000
Firenze-Osmannoro: costruzione Impianto dinamico Polifunzionale	31/12/2003	261.928.000.000	250.655.531.727		118.759.899.467	31/12/2000
Fornitura e messa in opera di dispositivi di registrazione statica di eventi (scatole nere) e relativi sistemi di comunicaz. a terra	31/12/2002	108.164.001.465	109.000.000.000		1.036.034.215	31/12/2000

Genova Terralba: Costruzione Impianto Dinamico Polifunzionale	31/12/2004	64.000.000.000	2.501.000.000		1.144.072.309	31/12/2000
Impianti Polifunzionali Milano Fiorenza	31/12/2002	496.233.973.212	483.240.537.532		467.629.846.987	31/12/2000
Infrastrutturazione Roma Tiburtina	30/6/2001	238.000.000.000	127.977.617.510		86.870.438.002	31/12/2000
Interventi tecnologici Milano-Venezia	30/9/2003	92.066.613.173	92.067.000.000		10.634.527.336	31/12/2000
Linea MATERA - BARI : Prolungamento della linea Ferrandina-Matera La Martella fino a Venusio e adeguamento a standard F.S. del tratto F.A.L. Matera C.le- Venusio - Altamura	1/11/2004	160.000.000.000	160.000.000.000			31/5/2000
Messa in sicurezza Galleria di Orte	30/6/2001	117.800.000.000	117.800.000.000		100.381.854.577	31/12/2000

Napoli smistamento: costruzione Impianto Dinamico Polifunzionale	31/12/2005	131.564.000.000	131.564.000.000		13.558.958.745	31/12/2000
Nuova linea a Monte Vesuvio	30/6/2005	591.100.000.000	560.787.030.162		130.259.157.435	31/12/2000
Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella - Venusio	30/9/2004	580.000.000.000	489.018.047.949		380.925.735.629	31/12/2000
Passante milanese	30/12/2005	279.400.000.000	279.425.964.020		49.804.251.627	31/12/2000
Passante Porta Susa- Lingotto e colleg. Porta Susa Porta Nuova	30/9/2003	585.804.000.000	565.803.930.101		523.806.338.855	31/12/2000
PGR e ACEI Roma Tiburtina e sestuplicamento fino a Smistamento	31/3/2001	84.100.000.000	84.070.175.490		53.297.612.878	31/12/2000

Potenz. infr. e tecnol. VE-UD-Tarvisio escluso posto centrale	31/3/2003	1.592.159.983.819	1.552.160.466.275		1.484.437.341.790	31/12/2000
Potenz. infrastr. TS-Cervignano-Udine e scalo Cervignano	30/6/2003	647.200.000.000	647.231.022.649		623.854.528.090	31/12/2000
Potenziamento asse Livorno - Pisa		109.000.000.000	24.200.000.000		0	31/12/2000
Potenziamento dell'asse Pisa-Livorno - Sistemazione degli impianti del nodo di Pisa, elettrificazione Pisa-Collesalvetti-Vada, potenziamento impianti merci di Livorno	31/12/2005	77.000.000.000	77.000.000.000			31/5/2000
Potenziamento Gronda Nord-Est - I fase con esame del problema dell'attraversamento dell'Adda e Paderno e progettazione del collegamento Bergamo-Orio al Serio	31/12/2008	120.000.000.000	120.000.000.000			31/5/2000
Potenziamento impianti manutenzione Milano martesana	31/12/2004	84.204.000.000	73.602.830.000		25.729.276.779	31/12/2000

Potenziamento infrastrutturale Milano-Lecco	30/9/2006	291.877.958.814	42.002.731.815		15.618.090.442	31/12/2000
Potenziamento infrastrutturale Prato-Firenze	31/12/2005	421.776.281.206	421.771.770.034		191.234.530.263	31/12/2000
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico Caserta-Foggia	30/6/2007	1.116.000.000.000	599.644.671.957		590.719.555.827	31/12/2000
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico del nodo di Verona con potenziamento dell'area urbana	31/3/2004	99.500.000.000	77.179.000.000		11.238.955.513	31/12/2000
Potenziamento infrastrutturale Firenze-Empoli	31/12/2003	392.264.660.223	392.282.779.517		227.642.967.799	31/12/2000
Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara	30/6/2005	1.185.300.000.000	1.081.867.236.583		778.433.204.020	31/12/2000

Potenziamento infrastrutture Pontremolese	30/6/2004	1.578.563.172.188	1.078.563.192.411		783.062.418.894	31/12/2000
Potenziamento Passante Villa Literno Gianturco-Cancello-Caserta/Torre Annunziata	30/6/2005	385.600.000.000	372.110.270.919		55.730.525.924	31/12/2000
Potenziamento scali di Bologna per servizi accessori	31/12/2001	60.200.000.000	60.159.761.789		45.450.905.822	31/12/2000
Potenziamento sistema comando e controllo del nodo di Genova	31/12/2002	246.000.000.000	215.964.112.965		65.085.955.093	31/12/2000
Potenziamento tecnologico Bologna-Bari	30/6/2003	478.000.000.000	428.584.115.955		208.366.718.138	31/12/2000
Potenziamento tecnologico Bologna-Verona-Brennero	31/3/2004	513.200.000.000	483.451.439.401		217.514.414.617	31/12/2000

Potenziamento tecnologico del nodo di Torino	31/12/2006	91.100.000.000	5.181.000.000		2.915.047.894	31/12/2000
Potenziamento tratto urbano linea Roma-Viterbo	31/12/2003	638.165.100.000	638.165.100.000		466.545.158.675	31/12/2000
PRG ACEI Ostiense /Trastevere e Tuscolana	30/9/2002	130.800.000.000	100.834.820.000		68.069.817.233	31/12/2000
PRG e ACEI Roma Termini	30/6/2001	150.500.000.000	126.274.383.395		114.159.763.208	31/12/2000
Progettazione del quadruplicamento della linea Milano - Genova, incluso il nodo di Genova.		437.000.000.000			186.000.000.000	31/12/2000
Progettazione del quadruplicamento della linea Milano - Padova, inclusi nodi.		571.000.000.000			128.000.000.000	31/12/2000

Progetto di ristrutturazione di carrozze UIC-X		115.000.000.000	115.000.000.000		108.395.803.183	31/12/2000
Progetto ripetizione discontinua del nodo di Milano (1° fase)	31/12/2003	121.000.000.000	73.200.000.000		45.727.602.914	31/12/2000
Progetto ripetizione discontinua nodo di Roma		64.000.000.000	42.618.000.000		5.931.292.910	31/12/2000
Quadruplicamento Porta Susa- Stura	30/6/2005	515.000.000.000	508.819.000.000		14.427.578.449	31/12/2000
Quadruplicamento MI-VE tratto Lambrate Treviglio	30/6/2006	673.800.000.000	150.508.397.030		80.225.559.599	31/12/2000
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di BOLOGNA	31/12/2006	2.000.000.000.000			168.000.000.000	31/12/2000

Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di FIRENZE	31/3/2010	2.200.000.000.000			67.000.000.000	31/12/2000
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di MILANO		140.000.000.000			28.000.000.000	31/12/2000
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di NAPOLI	31/12/2004	630.000.000.000			84.000.000.000	31/12/2000
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di ROMA	30/6/2004	1.000.000.000.000			162.000.000.000	31/12/2000
Quadruplicamento TO-MI-NA, nodo di TORINO	30/9/2005	250.000.000.000			4.000.000.000	31/12/2000
Quadruplicamento TO-MI-NA, tratta BOLOGNA FIRENZE	30/9/2007	8.150.000.000.000			2.808.000.000.000	31/12/2000

Quadruplicamento TO-MI-NA, tratta FIRENZE - ROMA		680.000.000.000			80.000.000.000	31/12/2000
Quadruplicamento TO-MI-NA, tratta MILANO - BOLOGNA	31/12/2006	11.100.000.000.000			626.000.000.000	31/12/2000
Quadruplicamento TO-MI-NA, tratta ROMA - NAPOLI	31/12/2005	9.650.000.000.000			5.524.000.000.000	31/12/2000
Quadruplicamento TO-MI-NA, tratta TORINO - MILANO	31/12/2007	5.400.000.000.000			126.000.000.000	31/12/2000
Raddoppio Prenestina-Lunghezza	31/12/2003	74.000.000.000	74.000.000.000		2.236.719.152	31/12/2000
Raddoppio Bari-Taranto	31/12/2006	1.141.013.840.275	917.509.935.409		730.531.900.199	31/12/2000

Raddoppio Bologna Verona	31/12/2006	1.855.600.000.000	8.151.311.307.955		506.082.192.510	31/12/2000
Raddoppio della tratta Castelplanio-Montecarotto	30/4/2004	85.000.000.000	85.000.000.000			31/5/2000
Raddoppio della tratta Fabriano-P.M. 228+050 (Albacina)	31/5/2005	75.000.000.000	75.000.000.000			31/5/2000
Raddoppio ed elettrificazione Bari-Lecce	30/9/2005	650.100.000.000	598.193.836.630		240.797.565.492	31/12/2000
Raddoppio Genova-Ventimiglia	31/3/2007	1.385.300.000.000	650.279.365.389		542.295.105.315	31/12/2000
Raddoppio linea Treviglio-Bergamo	31/12/2004	100.000.000.000	100.000.000.000			31/5/2000

Raddoppio Messina-Siracusa	31/12/2006	1.381.600.000.000	757.092.846.765		719.757.454.295	31/12/2000
Raddoppio Milano-Mortara	31/12/2006	400.000.000.000	7.479.150.000		5.910.386.345	31/12/2000
Raddoppio Palermo-Messina	31/12/2006	3.562.700.000.000	2.347.914.982.154		1.998.389.315.023	31/12/2000
Raddoppio Pescara-Bari	31/3/2006	1.900.400.000.000	1.563.422.172.483		1.202.071.814.835	31/12/2000
Raddoppio Reggio C.-Melito	30/9/2006	567.922.000.000	425.421.884.754		375.129.819.922	31/12/2000
Realizzazione fermate ed adeguamento stazioni per servizio metropolitano di Bologna	30/6/2006	90.000.000.000	31.108.315.000		1.561.837.243	31/12/2000

Realizzazione nuove fermate ed adeguamento stazioni per il sevizio metropolitano nodo di Roma	30/6/2002	77.380.000.000	35.354.000.000		25.415.927.674	31/12/2000
Realizzazione nuovo collegamento al Porto di Civitavecchia	31/3/2001	74.960.224.200	73.787.883.182		68.793.107.179	31/12/2000
Realizzazione sistema di comando e controllo area veneta centrale	31/3/2003	237.600.000.000	216.972.064.723		75.330.331.232	31/12/2000
Realizzazione variante in galleria di Monte Zucco	30/6/2002	54.000.000.000	54.000.000.000		4.450.678.208	31/12/2000
Reingegnerizzazione ciclo della manovra		140.891.006.470	120.500.000.000		13.618.361.180	31/12/2000
Revamping di materiale per servizio notte		278.002.122.321	277.730.544.311		175.809.035.242	31/12/2000

Ripetizione discontinua nodo di Napoli		51.000.000.000	33.969.670.000		3.516.002.838	31/12/2000
Ripristino linea Faentina	31/12/2001	245.606.548.630	245.607.210.959		230.661.095.690	31/12/2000
Risoluzione del nodo di Novara	31/12/2007	90.000.000.000	90.000.000.000			31/5/2000
Roma smistamento: ampliamento rimessa Ale e realizzazione polo manutentivo	31/12/2005	124.450.000.000	48.859.500.000		36.681.885.973	31/12/2000
Sistema comando/controllo di Bologna C.le e del nodo	31/12/2006	419.300.000.000	134.122.226.000		5.795.022.599	31/12/2000
Sistema comando/controllo GE-RM e Pontremolese	30/6/2003	684.800.000.000	684.790.937.636		407.560.677.918	31/12/2000

Sistemazione a P.R. Pomezia Santa Palombara	31/3/2002	64.126.468.192	64.126.000.000		8.628.149.588	31/12/2000
Sistemazione Bologna S. Donato	30/9/2000	78.508.693.861	78.508.647.066		78.127.764.872	31/12/2000
Sistemazione nodo di Bari	30/6/2006	280.000.000.000	92.000.000.000		4.797.192.395	31/12/2000
Sistemazione PRG - Milano Certosa	30/6/2003	142.546.389.755	142.546.055.283		104.910.505.816	31/12/2000
Sistemazione PRG - Milano Rogoredo	30/9/2006	485.600.000.000	415.763.605.531		242.830.431.332	31/12/2000
Sistemazione tecnologica Milano-Genova	31/3/2003	75.000.000.000	75.082.139.608		38.067.625.232	31/12/2000

Soppressione P.L.	31/12/2003	1.785.500.000.000	780.814.846.053		325.997.610.925	31/12/2000
Sviluppo tecnologico del nodo di Milano	31/12/2006	139.000.000.000	5.551.768.000		4.810.788.717	31/12/2000
Sviluppo tecnologico nodo di Roma		70.000.000.000	1.950.000.000		414.288.112	31/12/2000
Torino smistamento: costruzione Impianto Dinamico Polifunzionale	31/12/2006	56.000.000.000	7.956.000.000		2.444.184.929	31/12/2000
Varianti Verona-Brennero realizzazione sagoma C	30/6/2001	864.733.658.578	874.734.082.713		821.699.516.137	31/12/2000
121						
	Sum:	**89.508.915.968.106**	**44.573.965.948.091**			

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Descrizione	Data Fine Lavori	Costo Totale	Importo Impegnato	Importo Erogato	Imp Stato Av	Data Monitoraggi